

Informacja na temat zaawansowania realizacji inwestycji

Lp.	Inwestycja	Stan realizacji
1.	Dokumentacja projektowa ul. Wielbarskiej - Pola - Wybudowanie drogi	W trakcie opracowania dokumentacji technicznej. Planowany termin wykonania do końca 2026r. (droga serwisowa przy FloraGarden)
2.	Dokumentacja projektowa – zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Pola (KD4)	W trakcie opracowania dokumentacji technicznej. Planowany termin wykonania do końca 2026r.
3.	Dokumentacja projektowa – zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Wielbarska – Pola (KD3)	W trakcie opracowania dokumentacji technicznej. Planowany termin wykonania do końca 2026r. (kontynuacja pozycji powyżej tj. KD4 celem „ominięcia” decyzji środowiskowej)
4.	Dokumentacja projektowa ulicy Jasminowej	Dokumentacja złożona do Starostwa Powiatowego na pozwolenie na budowę.
5.	Dokumentacja projektowa ul. Tatar-kiewicza	Uzyskane pozwolenie na budowę.
6.	Dokumentacja projektowa ulica Lwowska	W trakcie opracowania dokumentacji technicznej- uzyskanie pozwolenia z Wód Polskich
7.	Przebudowa ul. Wańkowicza (sięgacz)	Inwestycja zrealizowana
8.	Przebudowa parkingu i drogi wew. – dz. nr 346 i 48/13, ob 0003 (dokumentacja +realizacja)	W trakcie uzgodnień ze Spółdzielnią Mieszkaniową kwestii własnościowych/przejęcia gruntów.
9.	Przebudowa ul. Jagiellończyka – dokumentacja	W trakcie opracowania dokumentacji technicznej. Planowany termin wykonania do końca 2026r.
10.	Przebudowa drogi ul. Grudziądzka – dz. n. 178/23, 605/2, ob. 0006 (dokumentacja)	W trakcie opracowania dokumentacji technicznej. Planowany termin wykonania do końca 2026r. Trwają uzgodnienia koncepcji z deweloperem firmą ROMBUD
11.	Przebudowa ulicy B. Prusa (dokumentacja)	W trakcie opracowania dokumentacji technicznej. Planowany termin wykonania do końca 2026r. Zaplanowano spotkanie z mieszkańcami celem uzgodnienia możliwości przejęcia gruntów prywatnych celem kompleksowej realizacji inwestycji.
12.	Przebudowa dróg ul. Drzymały – działka nr 71/5, 68/7, 66/5; ob. 0002 (dokumentacja)	W trakcie opracowania dokumentacji technicznej. Planowany termin wykonania do końca 2026r.
13.	Przebudowa parkingu przy ul. Narońskiego (dokumentacja +realizacja)	Realizacja inwestycji wymaga zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowanie Przestrzennego. W trakcie procedowania.
14.	Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miejskiego	Inwestycja zrealizowana
15.	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno	Do wdrożenia pozostało ostatnie zabezpieczenie tj. logowanie SSO oraz domena. Planowany termin realizacji do końca września 2026r. W trakcie zapytania ofertowego.
16.	Obronność ludności: dokumentacja budowlana, budynek ul. Mrongowiusza w Szczycie i wykonawstwo	W trakcie wykonania dokumentacji technicznej. Planowany termin przygotowania dokumentacji październik 2026r. Dodatkowo planowane wykonanie remontu dachu i elewacji do końca 2026 roku.
17.	Obronność ludności: Dokumentacja techniczna na budowę	W trakcie opracowania dokumentacji technicznej. Planowany termin wykonania do końca 2026r.

Lp.	Inwestycja	Stan realizacji
	ukrycia U-1	
18.	Przebudowa parkingu przy Sp3 – (dokumentacja+realizacja)	W trakcie opracowania dokumentacji technicznej. Planowany termin wykonania do końca 2026r.
19.	Wiąta edukacyjna w SP3 (zakup+montaż)	W trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia prac do końca sierpnia 2026r.
20.	Budowa boiska przy ul. Bohaterów Września 1939 r. w Szczytnie	W trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia prac do końca sierpnia 2026r. siatkówki.
21.	Dokumentacja projektowa na budowę sali sportowej przy SP2 wraz z łącznikiem	W trakcie opracowania dokumentacji technicznej. Planowany termin wykonania do końca 2026r
22.	Monitoring placu zabaw przy ul. Łomżyńskiej	Wykonano przyłącza elektryczne; dokonano zamówienia sprzętu. Planowany termin uruchomienia systemu- październik 2026
23.	Budowa żłobka wraz z łącznikiem do istniejącego budynku przedszkola Nr 1 "Bajka" w Szczytnie przy ul. Pasymskiej 21 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	Obiekt oddany do użytku, zgodnie z decyzją Nadzoru Budowlanego.
24.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	W trakcie opracowania koncepcji oraz dokumentacji na oświetlenie przy łączniku Mieszka I z Władysława IV.
25.	Zagospodarowanie terenów komunalnych przy ul. Pasymskiej – dokumentacja – wybudowanie amfiteatru	W trakcie konsultacji
26.	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszczańskiego	Przygotowanie do przekazania placu budowy dla Wykonawcy. Planowany termin do końca września 2026r.
27.	Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Pułaskiego 10 w Szczytnie	Inwestycja zakończona
28.	Miasto Szczytno – Miasto zrównoważonego transportu publicznego – etap IV	Planowany odbiór autobusów- 21.08.2026r. (czekamy na potwierdzenie z portu o rozładunku)
29.	Rewitalizacja terenów przy użytku ekologicznym "Mała Biel"	Inwestycja zakończona. Pozostała do wdrożenia aplikacja multimedialna. Planowany termin odbioru do końca sierpnia 2026r.
30.	Budżet obywatelski	Wykonawca dokonał zgłoszenia zamiaru budowy do Starostwa Powiatowego. Planowany termin zakończenia prac do końca października 2026r.
31.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Leyka i ul. Nauczycielskiej (działka nr 340/1)	Trakcie aktualizacji dokumentacji technicznej. Planowany wybór wykonawcy do końca sierpnia 2026r.
32.	Budowa tężni solankowej (zaprojektuj/wybuduj)	W trakcie zapytania ofertowego. Planowany termin wykonania do końca października 2026r.
33.	Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy ul. Odrodzenia 13-15 oraz 21-25	Uzyskano warunki od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Aktualnie trwa analiza warunków pod kątem ich implementacji do zleconej dokumentacji technicznej. Planowany termin wykonania dokumentacji grudzień 2026r.
34.	Zagospodarowanie terenu działka nr 410/3 ob. 0002 – dokumentacja (ul. Polska)	W trakcie opracowania dokumentacji technicznej. Planowany termin wykonania do końca 2026r
35.	Rekultywacja terenu ścisłego centrum miasta Szczytno z uwzględnieniem zabytkowej wieży ciśnień	Uzyskano pozwolenie na rozbiórkę „ślimaka”. Aktualnie Wykonawca uszczegóławia program prac konserwatorskich dot. rozbiórki. Prowadzone są konsultacje z Wojewódzki Konserwatorem Zabytków dot. wyglądu poszczególnych elementów architektury.
36.	Program funkcjonalno – użytkowy – Kryta pływalnia	W trakcie konsultacji

Lp.	Inwestycja	Stan realizacji
37.	Zwiększenie retencji wód opadowych miasta Szczytno z uwzględnieniem magazynowania ich w zbiorniku Domowe Małe	W trakcie opracowanie dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania przetargowego w formule zaprojektuj i wybuduj na warunkach kontraktowych FIDIC w tym aktualizacja i doszczegółowienie Programu Funkcjonalno Użytkowego.
38.	Budowa boiska do piłki plażowej przy placu zabaw na ul. Lwowskiej (dokumentacja+realizacja)	W trakcie zapytania ofertowego. Planowany termin realizacji do końca października 2026r.
39.	Budowa Infrastruktury sportowej w SP Nr 3	Inwestycja zakończona.
40.	Budowa chodnika przy ul. Mieszka I- łącznik do ul. Władysława IV	Inwestycja zakończona
41.	Budowa pobocza utwardzonego ul. Partyzantów	Podpisano porozumienie oraz umowę dotacji z Gminą Szczytno. W trakcie opracowania dokumentacji technicznej. Planowany termin wykonania do końca 2026r
42.	Zagospodarowanie ul. Polskiej 3, 7, 13, 17- dokumentacja (mała architektura, organizacja ruchu)	W trakcie opracowania dokumentacji technicznej. Planowany termin wykonania do końca 2026r
43.	Dostawa kompleksowego 6-cio stanowiskowego systemu szkoleniowo- treningowego „Pojedynk (SI-C)”	Planowany termin dostawy systemu- koniec września 2026r.
44.	Busowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (ul. Pomorska)	W trakcie zapytania ofertowego.
45.	Budowa ciągu komunikacyjnego dla wieży ciśnień przy ul. Klenczona	W trakcie uzyskania zaleceń/warunków od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

NACZELNIK
 Wydziału Funduszy Zewnętrznych
 i Inwestycji
Piotr Paszkiewicz